

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2023/2024 годов

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Стоимос ть тыс. руб.	Сроки исполнения		Финансирование			Ответственный исполнитель
					Начало	Окончани е	Бюджет города Ливны	Собственн ые средства	насе лени е	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Организационные мероприятия										
1	Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2023/2024 гг. и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2023/2024 гг.					май				Барыбин С.А.
2	Получение паспорта готовности муниципального образования					ноябрь				Барыбин С.А.
II. Подготовка жилищного фонда										
	Управляющие компании									
1	ОАО «Жилсервис»									Гончаров Ю.М
	Ремонт кровли (мягкой): Гайдара 4, 7, 8, 9, 10; Дзержинского 107; Заливенская 114, 116, 118; К.Маркса 112; Мира 140; Октябрьская 7-а ,15-а, 21; Орловская 110-в, 110ж, 110д, 110-з; Фрунзе 180г, 182а; Свердлова 43, 49;	кв. м	1620	448,1	май	сентябрь		448,1		Гончаров Ю.М
	Ремонт кровли (шиферной): Мира 195; Пушкина 2; Фрунзе 161, 163, 180в; Энергетиков 6, 7; Свердлова 47, 54 Горького 49; К.Маркса 147; Московская 100; Ленина 22	кв. м	154	126,3	май	июль		126,3		Гончаров Ю.М

Ремонт цоколей: Мира, 189, 191; Гайдара, 2, 6, 7; Орловская, 110ж, 110в; Ленина, 22; Фрунзе, 180б, 180г; Садовая, 14; Октябрьская, 21; Заливенская, 114;	кв.м	1079,8	638,1	май	октябрь		638,1		Гончаров Ю.М
Ремонт подъездов: Денисова 22, 30А; К.Маркса 106; Мира 142; Гайдара 6; Поликарпова 7; Кирова 5; Ленина 9	кв.м.	4107,1	1859,1	январь	декабрь		1859,1		Гончаров Ю.М
Ремонт теплоизоляции трубопроводов: Мира 138; Селищева 16-а; К.Маркса 122 Свердлова 52.	м.п	60	75	май	сентябрь		75		Гончаров Ю.М
Ремонт отмостки: Гайдара 2, 6, 12; Денисова 7; Заливенская 65; Октябрьская 12а; Орловская 110ж; Мира 138, 189; Фрунзе, 163, 180а, 180б, 180в, 180г; К.Маркса, 122,153; Др.Народов, 116	кв.м.	1017,7	166,6	май	октябрь		166,6		Гончаров Ю.М
Ремонт межпанельных швов: Гайдара2; Московская 106Б; Октябрьская,31; Селищева, 16А; Октябрьская 3, 9; Денисова 7,11	п. м	844	544,2	май	август		544,2		Гончаров Ю.М
Ремонт дымоходов и вентканалов: По заявкам жителей	куб. м	6	64,51	май	сентябрь		64,51		Гончаров Ю.М
Электротехнические работы: Мира 221; Гайдара 5; Октябрьская 15; Денисова 28, 30-а; К.Маркса 130; М. Горького, 43; Свердлова, 46; Др. Народов, 86; К. Филиппова, 64; Фрунзе 180-а; Заливенская, 114.			350,0	январь	декабрь		350		Гончаров Ю.М
Ремонт и частичная замена сетей отопления: Октябрьская 1; Мира 138, 146, 150, 191; Гайдара 2; Денисова 5, 22; Свердлова 66, 64; Поликарпова 3; Др.	п. м.	173	45,4	май	июль		45,4		Гончаров Ю.М

	Народов 165; Ленина 1; Пушкина, 4.									
	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения:	п.м.	326	259	май	август		259		Гончаров Ю.М
	Замена кранов и вентилей: Гайдара 7, Октябрьская, 1,7-а; 19. 29, 31, 41; Мира 138, 140, 146, 150, 191; Денисова 11, 22, 28, 30; Селищева 16- а; Др. Народов 165;Свердлова 43;	шт.	474	319,9	май	август		319,9		Гончаров Ю.М
	Замена затворов: Кирова 24;Др. Народов 165;Денисова 5,28.	шт.	13	21,0	май	август		21,0		Гончаров Ю.М
	Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД	шт.	182	647,5	июль	август		647,5		Гончаров Ю.М
	Поверка узлов учета тепловой энергии МКД	шт.	24	550,0	май	август			550, 0	Гончаров Ю.М
	ИТОГО:			6114,71				5564,71	550,0	
2	ООО «Гидромашжилсервис»									
	ул. Мира, 199									В.Н. Быков
	Смена трубопроводов отопления	м	4	6,2	май	май		6,2		
	ул. Победы, 9									В.Н. Быков
	Ремонт трубопроводов ГВС	м	8	12	май	май		12		
	Смена задвижек ГВС	шт	2	22	май	май		22		
	Ремонт мягкой кровли	м2	90	31,5	май	май		31,5		
	ул. Мира, 197									В.Н. Быков
	Смена трубопроводов отопления	м	4	6	июнь	июнь		6		
	ул. Мира, 205									В.Н. Быков
	Ремонт подъездов	шт	4	240	июль	октябрь		540		
	ул. Мира, 211А									В.Н. Быков
	Смена трубопроводов отопления	м	4	5,6	июнь	июнь		5,6		
	ул. Победы, 3									В.Н. Быков
	Смена трубопроводов отопления	м	5	6,5	июнь	июнь		6,5		
	Смена трубопроводов ХВС	м	5	7	июль	июль		7		
	ул. Мира, 225									В.Н. Быков
	Смена задвижек в теплопункте	шт	2	22	июнь	июнь		22		

	ул. Мира, 207								В.Н. Быков
	Смена трубопроводов канализации	м	6	4	апрель	апрель		4	
	ул. Мира, 209								В.Н. Быков
	Ремонт подъездов	шт	3	210	февраль	июнь		210	
	ул. Мира, 184А								В.Н. Быков
	Смена кранов на стояках отопления	шт	4	3,2	июль	июль		3,2	
	ул. Мира, 217А								В.Н. Быков
	Смена трубопроводов канализации	м	8	5,6	июль	июль			
	ул. Денисова, 32Б								В.Н. Быков
	Смена труб отопления	м	6	6	май	май		6	
	Ремонт шиферных кровель по заявкам жителей	м2	40	32	апрель	июнь		32	В.Н. Быков
	Ревизия и ремонт задвижек систем отопления домов ул. Мира 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211А, Победы 3, 7, 9, 13, 17 и др.	шт.	60	102	май	август		102	В.Н. Быков
	Опрессовка систем отопления жилых домов	ед.	37	80	июль	август		80	В.Н. Быков
	Ремонт остекления окон в подъездах	кв.м	25	17,9	август	октябрь		17,9	В.Н. Быков
	Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей			150	январь	декабрь		150	В.Н. Быков
	ИТОГО:				969,5			969,5	
3	ООО «ГЖС»								
	Ремонт подъездов ул. Дружбы Народов, 163	шт	1	70	июнь	июль		70	В.В. Быков
	Смена запорной арматуры ул. Дружбы Народов, 163	шт.	10	7,5	июнь	июнь		7,5	В.В. Быков
	Ремонт отопления ул. Пушкина, 1	м	30	45	май	май		30	В.В. Быков
	Ремонт трубопроводов ХВС ул. Пушкина, 1	м	20	26	июнь	июнь		26	В.В. Быков
	Смена запорной арматуры ул. Пушкина, 1	шт	20	14	май	июль		14	В.В. Быков

	Ремонт мягкой кровли ул. Дружбы Народов, 119	м2	200	70	май	май		70		В.В. Быков
	Смена запорной арматуры ул. Дружбы Народов, 119	шт	10	8	июль	июль		8		В.В. Быков
	Ремонт отопления ул. Дружбы Народов, 129	м	10	13	июль	июль		13		В.В. Быков
	Ремонт отопления ул. Дружбы Народов, 121	м	30	39	Август	август		39		В.В. Быков
	Смена запорной арматуры ул. Дзержинского, 112	шт	20	14	июнь	июнь		14		В.В. Быков
	Опрессовка систем отопления жилых домов	ед.	12	24,3	июль	август		24,3		В.В. Быков
	Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей	кв.м	31	17	май	октябрь		17		В.В. Быков
	Ремонт остекления окон в подъездах	кв.м	30	21,5	август	сентябрь		21,5		В.В. Быков
	Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей			60	январь	декабрь		60		В.В. Быков
	Создание аварийного запаса материалов			20	май	август		20		В.В. Быков
	ИТОГО:			449,3				449,3		
4	ТСЖ «Перспектива»									
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8	п. м	70,0	35,0	август	сентябрь		35,0		Демьянов В.Н.
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8	кв.м	80,0	10,0	июнь	июль		10,0		Демьянов В.Н.
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8	п. м	25,0	15,0	август	сентябрь		15,0		Демьянов В.Н.
	Поверка общедомовых приборов учета тепла М. Горького дом 4, 6	шт.	2		май	июнь				Демьянов В.Н.
	Произвести остекление окон	кв.м	0	0	сентябрь	сентябрь		0		Демьянов В.Н.

	подвального помещения во всех домах									
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона.	-	-	-	сентябрь	сентябрь		-		Демьянов В.Н.
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице М. Горького 4, 6, 8	шт.	6	4,5	сентябрь	сентябрь		4,5		Демьянов В.Н.
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8	п. м	20	15,0	сентябрь	сентябрь		15,0		Демьянов В.Н.
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8	п. м	30	15,0	июль	август		15,0		Демьянов В.Н.
	Обследование крыш домов, водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8	шт.		0	май	август		0		Демьянов В.Н.
	Создание аварийного запаса материалов			20,0	май	август		20,0		Демьянов В.Н.
	Итого			129,5				129,5		
5	ООО «КомФорт Ливны»									
	Обучение и подготовка персонала	чел.	1	3,0	июнь	август		3,0		Савкова Л.Н.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры	шт.	3	20,0	май	июль		20,0		Савкова Л.Н.
	Промывка, гидравлические испытания системы отопления	ед.	7	7,0	июль	август		7,0		Савкова Л.Н.
	Проверка и укомплектование измерительных приборов	шт.	4	4,0	август	сентябрь		4,0		Савкова Л.Н.
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92,92Б, К.Маркса 114, Московская 106з.	п. м	1600	60,0	август	октябрь		60,0		Савкова Л.Н.
	Частичный ремонт мягкой кровли в	кв. м	50	80,0	сентябрь	октябрь		80,0		Савкова Л.Н.

	жилых домах по ул. Дзержинского 92Б									
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, К.Маркса 114	п.м	1100,0	150,0	август	сентябрь		150,0		Савкова Л.Н.
	Проверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома	шт.	6	5,0	сентябрь	октябрь		5,0		Савкова Л.Н.
	Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137	кв. м	1	5,0	сентябрь	сентябрь		5,0		Савкова Л.Н.
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, К.Маркса 114	-	-	-	октябрь	октябрь		-		Савкова Л.Н.
	Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов по улице в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114	ед.	6	3,0	сентябрь	сентябрь		3,0		Савкова Л.Н.
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92, 92Б, Московская 106 «з», К.Маркса 114	шт.	9	10,0	октябрь	октябрь		10,0		Савкова Л.Н.
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137,139, М.Горького 11, Дзержинского 104, 92,К.Маркса 114	п. м	30	20,0	сентябрь	сентябрь		20,0		Савкова Л.Н.
	Частичное укрепление фундамента,	п. м	50	80,0	август	октябрь		80,0		Савкова Л.Н.

	заделка трещин в жилых домах по улицам М.Горького 11, Московская 106з, Крестьянская 139, Дзержинского 104.									
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104,92,92Б, Московская 106 «з», К.Маркса 114	шт.			май	июль				Савкова Л.Н.
	Создание аварийного запаса материалов			50,0	май	август		50,0		Савкова Л.Н.
	ИТОГО:			497,0				497,0		
6	ООО «Сервис плюс»									
	Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4	м.п.	9800	70,0	май	июль		70,0		Михайленко Л.К.
	Ремонт и замена запорной арматуры системы отопления в жилых домах по ул, Березовая 2, 4, и Мира 193	шт.	123	170,0	июль	август		170,0		Михайленко Л.К.
	Профилактический ремонт электрооборудования ул. Мира 193, Березовая 2,3 4, Строительная 1,3,5, Горького 44,Орджоникидзе 37, Гайдара 16.Гайдара 14, Строительная 3., Железнодорожная 106.	шт.		290,0	май	октябрь		290,0		Михайленко Л.К.
	Укомплектование тепlopункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4	-	-	-	июнь	август		-		Михайленко Л.К.
	Ремонт крыши жилого дома Березовая 2,4, Строительная5, Мира 193	кв.м.	2100	1250,0	май	июль		1250,0		Михайленко Л.К.
	Ремонт и остекление окон в	кв.м.	35	50,0	май	сентябрь		50,0		Михайленко Л.К.

	подвальных помещениях по ул. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5, Гайдара 16 , Мира 193, Горького 44.									
	Ремонт запорной арматуры системы водоснабжения в жилых домах Строительная 1, 5, Березовая 2,3,4, Гайдара 16, Горького 44, Мира 193.	шт.	125	187,5	июнь	сентябрь		187,5		Михайленко Л.К.
	Ремонт входов в подъезд и первых этажей по ул.Строительная 5 .	кв.м.	2	90,285	июнь	август		90,285		Михайленко Л.К.
	Бетонирование порогов ул. Горького 44 и ремонт цоколя, Гайдара 16.	кв.м	188	188,0	июль	август		188,0		Михайленко Л.К.
										Михайленко Л.К.
	Установка дополнительных форм и ремонт существующих ул., Гайдара 16	шт.	1	85,0	август	сентябрь		85,0		Михайленко Л.К.
	Регулировка датчиков движения по всем домам.				регулярно	регулярно				Михайленко Л.К.
	Создание аварийного запаса материалов			105,0	май	август		105,0		Михайленко Л.К.
	Итого:			2485,8				2485,8		
7	ООО «УК Стройинвест»									
	Опрессовка систем отопления жилых домов	Шт.	2	50,0	июнь	июль		50,0		Нифонтова А.А.
	Ревизия кранов и вентилей Селищева 2Б, Пушкина 1А	Шт.	10	16,0	май	май		16,0		Нифонтова А.А.
	Замена 2-х насосов на станции повышения давления холодной воды Пушкина 1А	Шт.		80,0	июнь	август		80,0		Нифонтова А.А.
	Заливка пешеходной дорожки по ул. Индустриальная д. 1и			30,0	май	июль		30,0		Нифонтова А.А..
	Установка дополнительных лавочек на детской площадки	Шт.	2	35,0	июнь	июль		35,0		Нифонтова А.А..
	Частичный ремонт цоколя и покраска по Селищева 20а			25,0	июнь	август		25,0		Нифонтова А.А..
	Косметический ремонт подъездов			225,0	июнь	август		225,0		Нифонтова А.А.

	Селищева 20а									
	Частичный ремонт детских площадок			87,0	июнь	август		87,0		Нифонтова А.А.
	Приобретение и поверка манометров в узлах учета	шт.	4	12,0	май	август		12,0		Нифонтова А.А.
	Частичный ремонт цоколя и покраска по ул. Заливенская д. 108, д. 108 кор. 2			100,0	апрель	май		100,0		Нифонтова А.А.
	Частичный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по ул. Заливенская д. 108, д. 108 кор. 2			100,0	апрель	сентябрь		100,0		Нифонтова А.А.
	Создание аварийного запаса материалов			100,0	май	август		100,0		Нифонтова А.А.
	ИТОГО:			860,0				860,0		
8	ООО «ТеплоГазПрибор									
	Жилой фонд - всего	Ед./т .м ²	17 /112							
	Ремонтно- строительные работы.									
1	Ремонт кровли из металлочерепицы (МКД по ул. Гайдара, д.18)	Кв.м	40	58	Март	Апрель		58		Головин В.А.
2	Ремонт шиферной кровли (МКД Хохлова 36)	Шт.	5	2,5	Май	Май		2,5		Головин В.А.
3	Ремонт мягкой кровли (МКД по адресу: Октябрьская 1Б, 5В, 5Б, 13, Гайдара, 1, Мира, 209Б, Победы 1, Денисова 13)	кв.м	3830	1760	Апрель	Август		1760		Головин В.А.
4	Ремонт теплоизоляции трубопроводов (МКД по адресу: Октябрьская 5Б, 13, Победы,1, Мира, 209Б)	куб. м	30	60	Май	Сентябрь		60		Головин В.А.
5	Ремонт межпанельных швов (МКД по адресу: Денисова, 2, 17, Мира, 209А)	п.м.	700	336	Май	Август		336		Головин В.А.
6	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов (МКД по адресу: Октябрьская, 13, Победы, 1, Гайдара, 1, Денисова 13)	куб. м.	9	82,2	Май	Сентябрь		82,2		Головин В.А.
7	Ремонт отмостки (МКД по адресу: Денисова 13, 15)	кв.м	200	200	Июнь	Август		200		Головин В.А.

8	Ремонт подъездов (МКД по адресу: Денисова 2, 13, Победы, 1, Мира, 209А)	кв.м.	2200	396	Январь	Декабрь		396		Головин В.А.
9	Эл. Технические работы			23,4	Январь	Май		23,4		Головин В.А.
10	Замена внутридомовых сетей отопления (МКД по адресу: Октябрьская 1Б, 5Б, 5В13, Мира, 209А, 209Б, Денисова, 2, Гайдара, 1)	п.м.	250	62,5	Май	Июль		62,5		Головин В.А.
11	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения (МКД по адресу: Денисова, 2, Октябрьская, 5Б)	п.м.	170	42,5	Май	Август		42,5		Головин В.А.
12	Замена кранов и вентиля (МКД по адресу: Гайдара, 1, Победы, 5, Октябрьская, 5Б, Денисова, 2)	шт.	98	23,5	Май	Август		23,5		Головин В.А.
13	Замена затворов (МКД по адресу: Победы, 1, Октябрьская, 5Б, Мира 209Б, 180)	шт.	10	29	Май	Август		29		Головин В.А.
14	Ревизия кранов и вентиля	шт.	450	9,5	Май	Август		9,5		Головин В.А.
15	Поверка и укомплектование контрольно-измерительными приборами	шт.	54	188	Август	Сентябрь		188		Головин В.А.
16	Гидравлические испытания трубопроводов отопления МКД	шт.	17	45	Июль	Август		45		Головин В.А.
17	Обучение персонала	Чел.	6	17,5	Июнь	Август		17,5		Полетаев А.С.
18	Создание аварийного запаса материалов			80	Май	Август		80		Полетаев А.С.
	ИТОГО:			3415,6				3415,6		
9	ООО «ХОРС»									
	Опрессовка систем отопления жилых домов	шт.	4	5,0	Июль	Август		5,0		Стаханов А.В.
	Частичная замена внутридомовых систем отопления (МКД по адресу: Дзержинского 100, Селищева 2, Гайдара 2а)			90,0	Июнь	Август		90,0		Стаханов А.В.
	Поверка общедомовых счетчиков	шт.	6	30,0	Июнь	Июнь		30,0		Стаханов А.В.

	(МКД по адресу: Селищева 2)								
	Ремонт отмотки (МКД по адресу: Победы 15)	кв.м.	87	40,0	Сентябрь	Сентябрь		40,0	Стаханов А.В.
	Частичный ремонт детских площадок			60,0	Май	Июнь		60,0	Стаханов А.В.
	ИТОГО:			225,0				225,0	

III. МУП «Ливенские тепловые сети»

1. Общие мероприятия

	Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП.				04.2023г.	15.05.23г.			Бачурин Г.В.
	Подписание актов готовности систем теплоснабжения к ОЗП.				08.2023г.	09.2023г.			Бачурин Г.В.
	Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП.	шт.	1			15.09.23г.			Бачурин Г.В.
	Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ.				05.2023г.	08.2023г.			Назарьев А.В. Казьмин А.Ю.
									Бачурин Г.В.
	Планируемая замена трубопроводов различных диаметров	м.	2600	2007,2	05.2023г.	08.2023г.			Назарьев А.В. Казьмин А.Ю.
	(средняя величина диаметров труб 108 мм.) после гидравлических испытаний.								Бачурин Г.В.

2. Теплосети от котельной БМК 40 .

	Проведение шурфовок.	шт.	7	9	05.2023 г.	08.2023 г.		9	Назарьев А.В.
	замена трубопровода т/с ул. Капитана Филиппова, 49, д/у57	м.	36	11,304	05.2023 г.	08.2023 г.		11,304	Назарьев А.В.
	замена трубопровода т/с ул. К. Маркса, 112, д/у159	м.	96	137,472	05.2023 г.	08.2023 г.		137,3472	Назарьев А.В.
	Ремонт т/сети по ул.Дзержинского д.101. д/у 40	м.	32	9,472	05.2023 г.	08.2023 г.		9,472	Назарьев А.В.
	Ремонт т/сети от магазина «Звездный» до ул.Ленина д.8, д/у159	м.	200	286,4	05.2023 г.	08.2023 г.		286,4	Назарьев А.В.

	Ремонт т/сети по ул.Орджоникидзе к гаражам полиции от здания старой котельной, д/у 57	м.	60	18,84	05.2023 г.	08.2023 г.		18,84		Назарьев А.В.
	Ремонт т/сети по ул. Дружбы Народов в границе ТЦ «Салют», д/у 159	м.	30	42,96	05.2023 г.	08.2023 г.		42,96		Назарьев А.В.
	Ремонт т/сети по ул. Свердлова ввода к МКД № 43, д/у 89	м.	35	22,085	05.2023 г.	08.2023 г.		22,085		Назарьев А.В.
	МКД № 65, д/у57		35	10,99				10,99		
	Ремонт т/с к дому по ул.Др. Народов 165 д/у 57	м.	58	18,212	05.2023 г.	08.2023 г.		18,212		Назарьев А.В.
	Замена задвижек на т/сети д/у 300	шт.	2	103,682	05.2023 г.	08.2023 г.		103,682		Назарьев А.В.
	Замена задвижек на т/сети д/у 250			-						
	Замена задвижек на т/сети д/у 200	шт.	6	122,856	05.2023 г.	08.2023 г.		122,856		
	Замена задвижек на т/сети д/у 150	шт.	6	65,1	05.2023 г.	08.2023 г.		65,1		
	Замена задвижек на т/сети д/у 100	шт.	0	-						
	Замена задвижек на т/сети д/у 80	шт.	0	-						
	Замена задвижек на т/сети д/у 50	шт.	6	21,168	05.2023 г.	08.2023 г.		21,168		
								870,4162		
3.Теплосети от котельной Кирова 22 .										
	Ремонт т/с к дому пер. Кирова д.5	м.	48	30,288	05.2023 г.	06.2023 г.		30,288		Назарьев А.В.
	д/у 89, д/у57		48	15,072				15,072		
	Ремонт т/с дом ул. Московская 106 Е, д/у159	м.	60	85,92	05.2023 г.	06.2023 г.		85,92		Назарьев А.В.
	Ремонт т/с 1-ая Бутуровка, д/у 219	м	120	340,92	05.2023 г.	08.2023 г.		340,92		Назарьев А.В.
	Замена задвижек, д/у 150	шт.	4	59,968	05.2023 г.	06.2023 г.		59,968		Назарьев А.В.
	Проведение шурфовок	шт.	1	1	05.2023 г.	08.2023 г.		1		Назарьев А.В.
								533,168		
4. Котельная по ул. Кирова, д.22										
	Ремонт котлов	шт.	2	66,062	04.2023 г.	07.2023 г.		66,062		Назарьев А.В.
	Замена котла ГВС- 1МВт.	шт.	1	1200	05.2023 г.	08.2023	1000	200		Назарьев А.В.

						г.				
	Замена котла ТС- 1МВт.	шт.	1	1200	05.2023 г.	08.2023 г.	1000	200		Назарьев А.В.
	Замена котла ТС-2МВт.	шт.	1	2000	05.2023 г.	08.2023 г.		2000		Назарьев А.В.
	Замена насоса	шт.	1	54,372	05.2023 г.	08.2023 г.		54,372		Назарьев А.В.
	Замена задвижек на т/сети, д/у 200	шт.	2	29,984	05.2023 г.	08.2023 г.		29,984		Назарьев А.В.
	Замена задвижек на т/сети, д/у 100	шт.	4	25,376	05.2023 г.	08.2023 г.		25,376		
	Замена задвижек на т/сети, д/у 80	шт.	4	22,584 14,112	05.2023 г.	08.2023 г.		22,584		
	Замена задвижек на т/сети, д/у 50	шт.	4		05.2023 г.	08.2023 г.		14,112		
	Ремонт насосов	шт.	8	43,336	01.2023 г.	12.2023 г.		43,336		Назарьев А.В.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	3	2	05.2023 г.	08.2023 г.		2		Назарьев А.В.
	Ремонт оборудования КИП и А	к-т.	1	5	07.2023 г.	07.2023 г.		5		Внуков А.Н.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	4	05.2023 г.	07.2023 г.		4		Внуков А.Н.
	Здание котельной	шт.	1	12	06.2023 г.	07.2023 г.		12		Назарьев А.В.
							2000	2678,826		
5. Котельная по ул. Березовая										
	Ремонт котлов	шт.	6	11	05.2023 г.	09.2023 г.		11		Казьмин А.Ю.
	Замена клапана отсекаателя котел № 1	шт	1	27	05.2023 г.	08.2023 г.		27		Болычев А.В.
	Замена крана на горелку котел №4	шт	1	2,5	05.2023 г.	08.2023 г.		2,5		Болычев А.В.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	7	2	05.2023 г.	08.2023 г.		2		Казьмин А.Ю.

	Вспомогательное оборудование	шт.	1	1	05.2023 г.	08.2023 г.		1		Назарьев А.В.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	5	05.2023 г.	07.2023 г.		5		Внуков А.Н.
	Здание котельной, ремонт парапета и кровли крыши, фасада здания.	шт.	1	16	01.2023 г.	12.2023 г.		16		Назарьев А.В.
								56,688		
8. Котельная по ул. Пухова										
	Ремонт насосов	шт.	3	0,5	05.2023 г.	06.2023 г.		0,5		Назарьев А.В.
	Замена насоса сетевого	шт	1	25	05.2023 г.	07.2023 г.		25		Назарьев А.В.
	Здание котельной.	шт.	1	2	05.2023 г.	08.2023 г.		2		Назарьев А.В.
	Замена задвижек, д/у 80	шт.	2	11,292	05.2023 г.	06.2023 г.		11,292		Назарьев А.В.
	Ремонт оборудования КИП и А	к-т.	-		06.2023 г.	06.2023 г.		-		Внуков А.Н.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	5	04.2023 г.	07.2023 г.		5		Внуков А.Н.
	Вспомогательное оборудование	к-т.	1	0,5	05.2023 г.	09.2023 г.		0,5		Назарьев А.В.
								44,292		
9. Котельная по ул. Аникушкина										
	Ремонт котлов	шт.	2	2	04.2023 г.	06.2023 г.		2		Назарьев А.В.
	Ремонт насосов	шт.	2	9	06.2023 г.	06.2023 г.		9		Назарьев А.В.
	Ремонт оборудования КИП и А	к-т.	1	1	07.2023 г.	07.2023 г.		1		Внуков А.Н.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	5	04.2023 г.	07.2023 г.		5		Внуков А.Н.
	Вспомогательное оборудование	к-т.	1	1	07.2023 г.	07.2023 г.		1		Назарьев А.В.
								18		

10. Котельная по ул. 2-я Стрелецкая

	Ремонт котлов	шт.	5	20	04.2023 г.	05.2023 г.		20		Назарьев А.В.
	Ремонт насосов	шт.	8	6	04.2023 г.	07.2023 г.		6		Назарьев А.В.
	Ремонт- замена запорной арматуры, д/у 50	шт.	10	15	05.2023 г.	07.2023 г.		15		Назарьев А.В.
	Замена задвижек, д/у 100	шт.	2	12,688	05.2023 г.	07.2023 г.		12,688		Назарьев А.В.
	Замена задвижек, д/у 80	шт.	2	11,292	05.2023 г.	07.2023 г.		11,292		
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	24,599	05.2023 г.	09.2023 г.		24,599		Внуков А.Н.
	Ремонт оборудования КИП и А	к-т.	4	40,15	07.2023 г.	07.2023 г.		40,15		Внуков А.Н.
	Ремонт изоляции	м.	120	97,028	05.2023 г.	07.2023 г.		97,028		Назарьев А.В.
								226,757		

11. Котельная по ул. Фрунзе

	Ремонт котлов	шт.	1	4	04.2023 г.	05.2023 г.		4		Казьмин А.Ю.
	Ремонт насосов	шт.	0,5	1	05.2023 г.	09.2023 г.		1		Казьмин А.Ю.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	3	05.2023 г.	09.2023 г.		3		Внуков А.Н.
	Здание котельной	шт.	1	4	05.2022 г.	06.2023 г.		4		Казьмин А.Ю.
								12		

12. Котельная по ул. Железнодорожная 10 а

	Ремонт котлов	шт.	2	1	05.2023 г.	07.2023 г.		1		Казьмин А.Ю.
	Замена газового счетчика	шт.	1	200	05.2023 г.	07.2023 г.		200		Болычев А.В.
	Замена газовой горелки котла №2	шт.	1	28	05.2023 г.	07.2023 г.		28		Болычев А.В.
	Ремонт насосов	шт.	3	1	06.2023	09.2023 г.		1		Казьмин

					г.					А.Ю.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	3	05.2023 г.	09.2023 г.		3		Внуков А.Н.
	Здание котельной	шт.	1	0,5	05.2023 г.	06.2023 г.		0,5		Казьмин А.Ю.
								233,5		
13. Котельная по ул. Гражданская 22										
	Ремонт котлов	шт.	2	0,5	04.2023 г.	05.2023 г.		0,5		Назарьев А.В.
	Ремонт насосов	шт.	2	1	04.2023 г.	05.2023 г.		1		Назарьев А.В.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	2	05.2023 г.	06.2023 г.		2		Внуков А.Н.
	Монтаж бака подпиточного	шт.	1	12	06.2023 г.	06.2023 г.		12		Назарьев А.В.
								15,5		
15. ЦТП №2 по ул. Октябрьская 20										
	Ремонт насосов	шт.	1	2	06.2023 г.	08.2023 г.		2		Казьмин А.Ю.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	12	2	05.2023 г.	05.2023 г.		2		Казьмин А.Ю.
	Здание ЦТП	шт.	1	10	05.2023 г.	08.2023 г.		10		Казьмин А.Ю.
	Замена задвижек, д/у 300	шт.	2	103,682	05.2023 г.	08.2023 г.		103,682		Казьмин А.Ю.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	1	05.2023 г.	08.2023 г.		1		Внуков А.Н.
								118,682		
16. ЦТП №3 по ул. Гайдара 4 а										
	Ремонт насосов	шт.	2	3	08.2023 г.	09..2023 г.		3		Казьмин А.Ю.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	20	4	04.2023 г.	08.2023 г.		4		Казьмин А.Ю.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	2	05.2023 г.	08.2023 г.		2		Внуков А.Н.
	Замена задвижек, д/у 80	шт.	2	11,292	06.2023	08.2023 г.		11,292		Казьмин

					г.					А.Ю.
	Здание ЦТП	шт.	1	10	08.2023 г.	08.2023 г.		10		Казьмин А.Ю.
								30,292		
17. ЦТП №4 по ул. Октябрьская 29										
	Ремонт насосов	шт.	2	3	08.2023 г.	10.2023 г.		3		Казьмин А.Ю.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	20	3	08.2023 г.	10.2023 г.		3		Казьмин А.Ю.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	1	08.2023 г.	08.2023 г.		1		Внуков А.Н.
	Здание ЦТП	шт.	1	5	08.2023 г.	08.2023 г.		5		Казьмин А.Ю.
	Замена задвижек, д/у 80	шт.	2	11,292	06.2023 г.	08.2023 г.		11,292		Казьмин А.Ю.
								23,292		
18. ЦТП №5 по ул. Денисова 11										
	Ремонт насосов	шт.	2	5	05.2023 г.	07.2023 г.		5		Казьмин А.Ю.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	12	4	04.2023 г.	05.2023 г.		4		Казьмин А.Ю.
	Замена задвижек, д/у 80	шт.	2	11,292	06.2023 г.	08.2023 г.		11,292		Казьмин А.Ю.
	Здание ЦТП	шт.	1	6	08.2023 г.	08.2023 г.		6		Казьмин А.Ю.
	Ремонт электрооборудования	к-т.	1	2	09.2023 г.	09.2023 г.		2		Внуков А.Н.
								28,292		
19. ЦТП №6 по ул. Мира 144										
	Ремонт насосов	шт.	2	5	05.2023 г.	09.2023 г.		5		Казьмин А.Ю.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	8	8	05.2023 г.	05.2023 г.		8		Казьмин А.Ю.
	Замена задвижек, д/у 80	шт.	2	11,292	06.2023 г.	08.2023 г.		11,292		Казьмин А.Ю.

	Здание ЦТП	шт.	1	4	08.2023 г.	08.2023 г.		4		Казьмин А.Ю.
								28,292		
20. ЦТП №7 по ул. Победы 9										
	Ремонт насосов	шт.	2	2	05.2023 г.	09.2023 г.		2		Казьмин А.Ю.
	Ремонт водоподогревателей	шт.	8	2	05.2023 г.	05.2023 г.		2		Казьмин А.Ю.
	Замена задвижек, д/у 80	шт.	2	11,292	06.2023 г.	08.2023 г.		11,292		Казьмин А.Ю.
	Здание ЦТП	шт.	1	5	08.2023 г.	08.2023 г.		5		Казьмин А.Ю.
								20,292		
21. Теплосеть от ТЭЦ д/у 500 и микрорайоны 3,4,7										
	Замена трубопровода т/с от дома №2 до д.№3 ул. Денисова, д/у325	м.	46	211,692	05.2023 г.	07.2023г.		211,692		Казьмин А.Ю.
	Замена трубопровода т/с от рынка «Золушка» через дорогу ул. Индустриальная микрорайон № 4, д/у325	м.	50	230,1	05.2023 г.	08.2023 г.		230,1		Казьмин А.Ю.
	Замена трубопровода от ЦТП №1 по ул. Октябрьская 7а , до дома по ул. Октябрьская 5Б, д/у 159 т/с	м.	40	83,36	05.2023 г.	08.2023 г.		37,185		Казьмин А.Ю.
	д/у108 гвс		40	52,52						
	Замена трубопровода от дома №1 по ул. Селищева №1 до д/с№19	м.	120	157,56	05.2023 г.	08.2023 г.		157,56		Казьмин А.Ю.
	д/у 108 т/с									
	Замена трубопровода по ул. Октябрьская 5Б	м.			06.2023 г.	08.2023 г.				Казьмин А.Ю.
	д/у 159 т/с		200	286,4				286,4		
	д/у108 гвс		100	77,2				77,2		
	д/у108 гвс		100	77,2				77,2		
	Замена задвижек на т/сети д/у 300	шт.	2	104	05.2023	08.2023 г.		104		Казьмин

					г.					А.Ю.
	Замена задвижек на т/сети д/у 250		0							
	Замена задвижек на т/сети д/у 200		0							
	Замена задвижек на т/сети д/у 150		2	21,7	05.2023 г.	08.2023 г.		21,7		
	Замена задвижек на т/сети д/у 100		4	23,212	05.2023 г.	08.2023 г.		23,212		
	Замена задвижек на т/сети д/у 80		4	22	05.2023 г.	08.2023 г.		22		
	Замена задвижек на т/сети д/у 50		4	14,312	05.2023 г.	08.2023 г.		14,312		
								1262,561		
22. Теплосеть от ТЭЦ д/у 300 и микрорайоны 7										
	Замена трубопровода т/с в границе дома № 203 по ул. Мира, д/у 76	м	60	46,38	05.2023 г.	08.2023 г.		372,1		Казьмин А.Ю.
	Замена трубопровода т/с от дома № 227 по ул. Мира до въезда ОАО «Ливгидромаш», д/у 325	м.	64	499,008	05.2023 г.	08.2023 г.		371,946		Казьмин А.Ю.
	Замена задвижек на т/сети в границе дома ул.Мира, 184, д/у300.	шт.	2	104	07.2023 г	08.2023 г		104		Казьмин А.Ю.
	Замена задвижек на т/сети в границе дома ул. Селищева, 32, д/у300	шт.	2	104	05.2023 г.	05.2023 г.		104		Казьмин А.Ю.
								952,046		
23. Ремонт теплоизоляции тепловых сетей и ГВС										
	Ремонт теплоизоляции т/с д/у 530 L=150x2 в границе территории АО «Промприбор»	м.	150x2	492,6	08.2023 г.	09.2023 г.		492,6		Казьмин А.Ю.
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 L=30м х 2 к вдоль парка «Славянский сад»	м.	150x2	246,45	08.2023 г.	09.2023 г.		246,45		Казьмин А.Ю.

	Замена теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 L=25м х 2 ул. Денисова 2	м.	25х2	82,15	08.2023 г.	09.2023 г.		82,15		Казьмин А.Ю.
	Замена теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 325 L=15м х 2 ул. Мира 227	м	15х2	49,29	08.2023 г.	09.2023 г.		49,29		Казьмин А.Ю.
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 89 L100м д/у 57 L=60м. к вдоль гаражей ул. 1-ая Бутуровка, спортивный корт пер.Кирова 2а	м.	160	91,72	07.2023 г.	09.2023 г.		91,72		Назарьев А.В.
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки д/у 89 L=100м х 2 к д/с 18	м.	200	114,65	07.2023 г.	09.2023 г.		114,65		Казьмин А.Ю.
								1076,86		
24. Предприятие										
	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия		120	130	06.2023 г.	09.2023 г.		120		Специализированная организация Бачурин Г.В.
	Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования - сооружение кирпичная трубы высотой 17,2 м. в котельной по ул. Заливенская, г. Ливны, Орловской области	шт.	1	70	04.2023 г.	06.2023 г.		70		Специализированная организация Бачурин Г.В.
	Экспертиза промышленной безопасности газогорелочных устройств котлов Хопёр-100 в котельной по ул. Аникушкина, д.16 г. Ливны, Орловской области	шт.	1	30	04.2023 г.	06.2023 г.		30		
	Поверка средств измерений	шт.	253	158	02.2023 г.	08.2023 г.		158		Специализированная

										организация Бачурин Г.В.
								378		
Адреса и протяженность участков ремонта тепловых сетей могут измениться в зависимости от результатов гидравлических испытаний.										
	ИТОГО:			10888,22				2000	8888,2202	
IV. Подготовка объектов энергетики										
ПП «Ливенская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»										
I. Организационные мероприятия										
1	Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплотрассы МУП «Ливенские тепловые сети» вследствие порыва теплотрассы в районе завода ОАО «Промприбор» при температуре наружного воздуха - 22 °С, остановом ТГ-1, повреждением магистрального трубопровода газа Ду500.»			Согласно финплана ПАО «Квадра»	1 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
2	Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ			Согласно финплана ПАО «Квадра»	2022г	2022г		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
3	Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности.			Согласно финплана ПАО «Квадра»	2022г	2022г		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
4	Создание необходимого запаса резервного топлива			Согласно финплана	2022г	2022г		Согласно финплана		

				ПАО «Квадра»				ПАО «Квадра»		
5	Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащением необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами.			Согласно финплана ПАО «Квадра»	2022г	2022г		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
6	Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП.			Согласно финплана ПАО «Квадра»	2022г	2022г		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
7	Проведение технических освидетельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО.			Согласно финплана ПАО «Квадра»	1-3 квартал 2022 г	1-3 квартал 2023 г		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
8	Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта.			Согласно финплана ПАО «Квадра»	2022г	2022г		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
9	Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов			Согласно финплана ПАО «Квадра»	1-2 квартал 2022 г	1-2 квартал 2022 г		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
10	Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера			Согласно финплана ПАО «Квадра»	Постоян но	Постоянно		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
11	Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД.			Согласно финплана ПАО «Квадра»	3 квартал 2022 г.	3 квартал 2022 г.		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
12	Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной			Согласно финплана	В соответ	В соответств		Согласно финплана		

	защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации.			ПАО «Квадра»	ствии с графиком	ии с графиком		ПАО «Квадра»		
13	Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ			Согласно финплана ПАО «Квадра»	3 квартал 2022 г.	3 квартал 2022 г.		Согласно финплана ПАО «Квадра»		
V. Ливенский МФ АО «Орелоблэнерго»										
1	Реконструкция ВЛ 6 кВ: Участок ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская оп№1-оп№162 ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская оп№50-оп№146 Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская оп№1-оп№11	км	3,580	5656,0	март	сентябрь		5656,0		Алексеев А.Н.
2	Реконструкция КЛ 6 кВ: КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 КЛ 6 кВ ТП 004-ТП 112 КЛ 6 кВ ТП 046-ТП 062	км	1,719	8047,0	май	сентябрь		8047,0		Алексеев А.Н
3	Капитальный ремонт КЛ - 6 кВ: КЛ 6 кВ № 24 ПС Пластмасс опора №2-ТП 094	км	0,340	450,0	июнь	июль		450,0		Алексеев А.Н.
4	Строительство ТП взамен ветхих ТП КТП 1х250 6/0,4 с ликвидацией ГКТПН 128	шт	1	855,0	май	май		855,0		Алексеев А.Н
5	Строительная часть ТП 166,136,055,127,139	шт	5	440,0	май	сентябрь		440,0		Алексеев А.Н.

				15418,0				15418,0		
Итого:										
VI. Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны»										
I. Газораспределительные системы										
1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов										
1	Техническое диагностирование подземных газопроводов г. Ливны	шт.	32		сентябрь	сентябрь				Подрядная организация
2	Техническое диагностирование надземных стальных газопроводов г. Ливны	шт.	3		сентябрь	сентябрь				Подрядная организация
3	Приборное обследование газопроводов на герметичность г. Ливны	км	1,137		2квартал 2023г.	2 квартал 2023г.		Собственные средства		Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны
4	Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции г. Ливны	км	9,502		2квартал 2023г.	2квартал 2023г.		Собственные средства		Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны
5	Текущий ремонт установок защиты	шт.	24		2квартал 2023г.	3квартал 2023г.		Собственные средства		Участок обслуживания электрохим защиты и телеметрии газопровода в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны

										е Орел» в г. Ливны
6	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов	ед.	1899		2квартал 2023г.	3квартал 2023г.		Собствен ные средства		Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределени е Орел» в г. Ливны
7	Текущий ремонт ГРП г. Ливны	шт.	2		2квартал 2023г	2квартал 2023г		Собствен ные средства		Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределени е Орел» в г. Ливны
8	Текущий ремонт ШРП г. Ливны	шт.	66		2 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.		Собствен ные средства		Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределени е Орел» в г. Ливны
9	Ремонт средств АСУ ТП ПРГ г. Ливны	шт.	1		2 квартал 2023г.	2 квартал 2023г.		Собствен ные средства		Участок обслуживания электрохим защиты и телеметрии газопровода в ф- ле АО «Газпром газораспределени е Орел» в г.Ливны
10	Проверка наличия и удаление	шт.	49		3 квартал	3 квартал		Собствен		Участок

	конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов г. Ливны				2023г.	2023г.		ные средства		обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны
11	Покраска газопроводов г. Ливны	км.	7,1		2 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.		Собственные средства		Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны
12	Ремонт ковров г.Ливны	шт.	4		3 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.		Собственные средства		Участок обслуживания газопроводов в ф-ле АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны
	VII. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства									
1	Хлорирование с промывкой разводящих сетей	км.	191,8	556,8	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.		556,8		Начальник ВКУ Леонов С.И.
2	Замена люков на водопроводных смотровых колодцах	шт.	25							
3	Ремонт колодцев	шт.	60							
4	Ремонт задвижек	шт.	20							
5	Ремонт в/колонок	шт.	10							
6	Замена в/колонок	шт.	3							
7	Замена пожарных гидрантов	шт.	2							
8	Чистка колодцев	шт.	82							
9	Бетонирование площадок у в/колонок	шт.	3							
10	Очистка от минерального осадка	шт.	70	510,4	2кв.	3кв.		510,4		

	смотровых канализационных колодцев				2023 г.	2023 г.				
11	Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах	шт.	4							
12	Гидропневматическая промывка сетей водоотведения	км.	95,5							
13	Замена люков на канализационных смотровых колодцах	шт.	20							
14	Чистка приемных отделений КНС	шт.	8	71,8	2кв. 2023 г.	3кв. 2023 г.		71,8		
15	Частичный косметический ремонт	шт.	6							
16	Текущий ремонт насосных агрегатов согласно ППР	шт.	4							
17	Ремонт энергооборудования на ВНС – 1;3; и НС «Ключёвка-2».	шт.	3	986,5	1 кв. 2023 г.	4кв. 2023 г.		986,5		Начальник В и КНС Ретинский О.Н.
18	Ревизия запорной арматуры Ду 100-400 мм согласно графика ППР	шт.	5							
19	Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС	шт.	1	218,5	1кв. 2023 г.	4кв. 2023 г.		218,5		Начальник ОСК Анохин А.Н.
20	Чистка приемного отделения Гл.КНС	шт.	1							
21	Ремонт спецавтотранспорта согласно ППР	шт.	16	415,2	1кв 2020 г.	4 кв. 2023 г.		415,2		Инженер- механик Дорогавцев С.А.
22	1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе;ОСК;Гл. КНС; ВНС №3; КНС«Промзона»;водозабор № 1 и НС «Ключёвка-2»	шт.	7	29,8	1кв. 2023 г.	3кв. 2023 г.		29,8		Инженер- механик Дорогавцев С.А. Начальник ОСК Анохин А.Н.
23	1.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: Гл. КНС; КНС «Сахалинец»; КНС «КСМ»; КНС «ЛААЗ»; КНС «Гидромаш»; КНС	шт.	9							Начальник В и КНС Ретинский О.Н.

	«Промзона»; КНС «Диск»; КНС «д/с.№5»; КНС «Заливенская»									
	ИТОГО:			2 789,0				2 789,0		